

BUDAKALÁSZ



---

# Előterjesztés

---

186/2021. (IX.29.) számú előterjesztés

## Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 29-i rendes ülésére

<b>Tárgy:</b>	Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről
<b>Előterjesztő:</b>	dr. Göbl Richárd polgármester
<b>Készítette:</b>	Nád Lilla pályázati projektvezető, közbeszerzési referens
<b>Egyeztetve:</b>	dr. Deák Ferenc jegyző
<b>Ellenőrizte:</b>	dr. Papp Judit aljegyző
<b>Tárgyalja:</b>	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.

A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázati lehetőségek áttekintése folyamatosan zajlott az elmúlt hónapokban, a pályázatíró cégek által küldött tájékoztatók áttanulmányozásával, kiíró szervezetek weboldalainak áttekintésével.

### **A folyamatban lévő pályázati projektek**

#### **a.) VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon**

Budakalász Város Önkormányzata „Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon” címen VEKOP-5.3.2-15-2020-00065 azonosítószámon összesen 55.678.973,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült:

- Tájékoztató táblák *beszerzése, kihelyezése megtörtént*
- Honlap aloldal *kialakítása megtörtént*
- járda építése (Szentendrei út déli szakasza, Budakalász Lenfonó HÉV megálló és Country tanya között)

*Kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárultát követően 2021.07.07-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkaterület 2021.07.12-én átadásra került. 2021.09.10-én 91%-os készültséget ért el Vállalkozó, a műszaki átadás átvételi eljárást – 0+049.55 szelvényben lévő kapubehajtó és a hozzá szorosan kapcsolódó műszaki tartalom nélkül - megkezdtük, a feltárt hibák javítását és a hiányosságok pótlását Vállalkozó a kitűzött 2021.09.17-i határidőre elvégezte. Az érintett kapubehajtó megépítése 2021.09.28-ig valósul meg, mely alapján Vállalkozó szerződése módosításra került. A műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje 2021.10.05.*
- gyalogátkelőhely kivilágítás korszerűsítése (Körforgalom) – Egyeztetés folyamatban
- 9 db térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Budakalászon lévő 3 db HÉV megállóba - 3 db/Megálló

*Egyeztetés MÁV-HÉV-vel folyamatban, műszaki tartalom meghatározása, kamerák telepítési helyei kijelölésre kerültek*
- 16 db kerékpártámasz beszerzése, elhelyezése

*eszközbeszerzésre és telepítésre irányuló árajánlatok alapján az eszköz megrendelése megtörtént. Telepítési határidő 2021.10.08.*
- Kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás: kerékpáros nyom kialakítása Ciklámen utcától a Kalász Suliig

*tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése folyamatban van*
- Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének készítése Budakalász mobilitási problémáinak, víziójának, céljainak és lehetséges megoldásainak stratégiai szintű átgondolására és intézkedésszintű kidolgozására.

*Tervező kiválasztása megtörtént, egyeztetés folyamatos, véghatáridő: szerződéskötéstől számított 330 nap.*
- Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés – folyamatban

2021. október végére időszaki elszámolás benyújtása szükséges a már teljesült mérőkövekről.

**b.) KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre”**

2021.06.23-án az adásvételiszerződés aláírásra került „Adás-vételi szerződés keretében a „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre” elnevezésű KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 azonosítós számú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” tárgyban.

Az adásvételi szerződés 1. sz. módosítása folyamatban van, mivel Önkormányzat kezdeményezte a szállítási hely módosítását Táncsics u. 1. alá. Vállalkozó tájékoztatása szerint az edényzetek szállítása október hónapban kezdődhet meg.

A projektben keletkező maradvány terhére közel 57,5 mFt értékben aprítógép, platós és billencs teherautó, mini rakodó beszerzése fog megvalósulni. Jelenleg folyamatban van a járművek és a gépek specifikációjának, műszaki tartalmának meghatározása.

**c.) Szent István templom homlokzat felújítása**

A projekt előkészítő munkái folyamatban vannak: tervezői program kidolgozása, tervező kiválasztása, kivitelezésre indikatív árajánlatok bekérése.

**d.) Önkormányzat általi fenntartású kulturális intézmények támogatására**

Az őszi programsorozat keretében négy esemény képezi tárgyát a szakmai tervnek, úgymint a „Sétálj Budakalászon!”, a „Szüreti Felvonulás és Bál”, a „Tour de Kalász kerékpáros verseny” és az „Őszi Tófutás”. 2021. szeptember 30-ig időszaki pénzügyi elszámolás benyújtása előkészítés alatt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

**Határozati javaslat**

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Budakalász, 2021. szeptember 20.

**dr. Göbl Richárd**  
polgármester