

Az Önkormányzat munkakütemelési javaslata

Az Önkormányzat az alábbiak szerint három kategóriába sorolja a munkálatok során érintett területeket:

1. Forgalmmentes / alacsony kockázatú területek – javasoljuk ezekkel kezdeni (akár már március – május időszakban is végezhető a munka)
2. Közepes kockázatú – alacsonyabb forgalmi időszakban végezhető a munka
3. Csak nevelési-oktatási intézmények szünetében megvalósítható a munka (2024.06.17.-2024.08.31.)

Az alábbi besorolást javasoljuk a fentiek szerint:

Szelvényt öl	Szelvényi g	Hossz (m)	Szakasz	Időzítés
1+243.1	1+815	572	Közig határtól Téglási A. utcáig szántón	tetszőleges
1+815	2+080.1	265	Téglási A. utca mentén magánterületen	tetszőleges
2+080.1	2+426	346	Szentendrei út alatti sajtolás, Szegfű, Mályva u. Ciklámen utcáig	Intézményi zárvatartás alatt (2024.06.17.-2024.08.31.)
2+426	2+760	334	Mályva u. Ciklámentől, Kovács L. HÉV átvezetésig	2024. június 17-től
2+760	2+897	137	HÉV alatt átvezetéstől a HÉV gyalogos átjáróig	2024. június 17-től – Magyar Közút - HÉV megegyezés után
2+897	3+084	187	Önk. Park Lenfonó HÉV megálló mellett Kárpátok Őréig	2024. június 17-től
3+084	kb 3+191	107	Kárpátok Őre szobortól a Kőbányai útig sajtolás új terv szerint	2024. június 17-től
kb 3+191	3+605	414	Kőbányai út aszfalt burkolatú szakasza kb. Árok utcáig	Intézményi zárvatartás alatt (2024.06.17.-2024.08.31.)
3+605	3+856	251	Kőbányai út Fácán közig	2024. június 17-től
3+856	4+030	174	Kőbányai út - külső szakasza	tetszőleges
4+030	4+317	287	Kőbányaitól fel magántulajdonon + Csalogány u	tetszőleges
4+317	4+568	251	Galamb utca	tetszőleges
4+568	4+826	258	Holló utca	tetszőleges
4+826	5+065	239	Damjanich utca	tetszőleges (Magyar Közút szakasza)
5+065	5+257	192	Köves utca	alternatív útvonal biztosítása után tetszőleges

A különböző szelvények hossza alapján látható, hogy a nyomvonalak több mint a fele kivitelezhető az alábbi besorolás alapján júniusig, azaz az ütemezési javaslatunkkal annak figyelembevételkor sem hátráltatjuk a projektet.

Az érintett területek az Önkormányzat által javasolt kategóriák szerint	Összeg / Hossz (m)
1 – Tetszőleges	1807
1 - Tetszőleges (Magyar Közút szakasza)	239
1 - Alternatív útvonal biztosítása után tetszőleges	192
2 – 2024. június 17-től	879
2 – 2024. június 17-től - Közút-HÉV szakasza	137
3 - Intézményi zárvatartás alatt	760
Végösszeg	4014

Kérjük javaslataink figyelembevételét; az ütemezést és – a közútkezelői engedély birtokában – a burkolatbontási kérelmek benyújtását ehhez igazítani szíveskedjenek.

Továbbra is állunk rendelkezésükre, kérdés esetén telefonos, vagy személyes egyeztetésre is nyitottak vagyunk.