

BUDAKALÁSZ



# Előterjesztés

139/2023. (IX.27.) számú előterjesztés

## Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 27-i rendes ülésére

<b>Tárgy:</b>	Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről
<b>Előterjesztő:</b>	dr. Göbl Richárd polgármester
<b>Készítette:</b>	Nád Lilla csoportvezető, Pályázati és Beszerzési Csoport
<b>Egyeztetve:</b>	dr. Deák Ferenc jegyző Aitner-Óváry Melinda projekt koordinátor, Pályázati és Beszerzési Csoport
<b>Ellenőrizte:</b>	dr. Papp Judit aljegyző
<b>Tárgyalja:</b>	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalható.  
A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** szavazattöbbség szükséges.

# ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**A folyamatban lévő támogatásban részesült projektekről az alábbi tájékoztatást adom:**

## **1. VEKOP pályázat – Közlekedésbiztonság fejlesztése Budakalászon**

A Támogatási szerződés 2. sz. módosítását elfogadta a Támogató. A hatályos szerződés szerinti határideje, azaz 2023.08.30-ra, a projekt fizikai befejezése megtörtént. A záró elszámolás beadási határideje 2023.11.28.

A legutóbbi tájékoztatás óta, Tervező elkészítette a kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás kiviteli tervet, mely átesett közúti biztonsági auditon. Megtörtént a kerékpáros nyom felfestése, mely újabb közúti biztonsági auditon esett át sikerrel. Szemléletformáló kampányt – útvonal biciklizést - tartottunk 2023.augusztus 24-én.

A feladatok elvégzéséhez szükséges beszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, illetve a projektre vonatkozó időközi elszámolások, szakmai beszámolók benyújtásra kerültek.

## **2. KEHOP-3.1.2-17-2019-00007 „Budakalász Város Önkormányzatának pályázata lakossági komposztládákra és barna zöldhulladék gyűjtőedényekre”**

A Támogató tájékoztatása szerint az egyéb gépek (mini rakodó, ágaprító) és a gépek (platós teherautó, billencs) beszerzése nem tud megvalósulni.

A komposztálás népszerűsítésére meghirdetett szemléletformálási sikeresen lefutott, a projekt zárórendezvénye 09.23-án a Kalászi Piknik keretében kerül megrendezésre.

## **3. Patakpart környéki úthálózatfejlesztés -előkészítés**

A Patakpart környéki úthálózat fejlesztés előkészítésére kapott 36 millió Ft vissza nem térítendő támogatás szakmai és pénzügyi elszámolása elfogadásra került.

## **4. Közösségi rendezvényter kialakítása a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kertjében” - beruházás**

Az építési közbeszerzési eljárás folyamatban van, hiánypótlási szakaszban, a két részre (építés és környezetrendezés) 6-6 ajánlat érkezett. A beérkezett árajánlatok alapján látszik, hogy fedezetkiegészítés szükséges az eljárás lezárásához.

Az eszközbeszerzésre (színpad, színpadtechnika, autótöltő, rendezvényszékek) vonatkozó közbeszerzés ex ante ellenőrzése folyamatban van.

## **5. Telepi Óvoda fejlesztése – beruházás TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00019**

A 46/2023.(III.29.) sz. Kt. határozat szolt a „Telepi Óvoda fejlesztése” című támogatott projekt kapcsán feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról: 1. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – belső felújítás munkái” és a 2. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – játszóudvar felújítása” tárgyban. A 72/2023. (V.15.) sz. Kt. határozat döntött ezen eljárás esetén a 1. részajánlat: „A Budakalászi Telepi Óvoda fejlesztése – belső felújítás munkái” eredménytelenségéről fedezethiány miatt. A Támogató felé támogatási szerződés módosítási igény került benyújtásra, melyben kérvényeztük a projekt fizikai befejezési határidejét 1 évvel, azaz 2024.12.31-ig meghosszabbítani. Az igény pozitív elbírálásban részesült. A közbeszerzési eljárás újra lefolytatható a belső felújítási munkálatokra.

A játszóudvar felújítására a vállalkozói szerződés megkötésre került, szerződés szerint teljesített Vállalkozó. A játszóudvar műszaki átadás -átvétele 2023.09.03-án megtörtént.

## **6. „A budakalászi Egészség ház fejlesztése”**

A kiviteli terv készítése elkezdődött, a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lebonyolításával idén várható, tervezetten novemberben indul az eljárás, így jövő év januárjában várható eredmény.

A gyermekorvosi és védőnői szolgáltatás folyamatos biztosítása a bővítés alatt az Egészség ház bővítéssel nem érintett részében valósul meg.

## 7. Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése vis maior támogatás keretében

A kivitelező kiválasztására indult beszerzési eljárás során beérkezett magas ajánlatok miatt, a műszaki tartalom csökkentését és a teljesítési határidő elhalasztását kértük a Belügyminisztériumtól, ami jóváhagyásra került. Az új határidő: 2024. július 11., és a 40 m helyett 30 m-es támfal építésére módosítottuk a terveket. A kivitelezőt tárgyalásos, nyílt eljárásban választjuk ki, melynek előkészítése folyamatban van, kiírása tervezetten szeptember vége/október eleje.

## 8. Felsővár utca 19. számú ingatlanon szögtámfal építése vis maior támogatás keretében

2023. január 30-án a Felsővár utca (2389 hrsz.) 19. számú ingatlannal szemközti oldalon az utat megtámasztó rakott kő- és beton vegyes szerkezetű támfal kihasasodott, részben ledőlt, ami miatt az utca burkolatát megtámasztó beton szegély a rézsú is beomlott. A BM-hez beadott vis maior támogatási kérelmet részben hagyták jóvá, és 15 m-es szakasz helyreállítására 25 165 000 Ft-ot ítélték meg. A kiviteli terv elkészült, a munkaterülethez közel futó vízvezeték kiváltásának szükségessége csak feltárással dönthető el, ezért a kivitelezést opciós formában tudjuk kiírni. Az árazatlan költségvetés ezirányú átalakítása folyamatban van, utána elindítható a kivitelező kiválasztása nyílt beszerzési eljárásban.

### **A folyamatban lévő Önkormányzati pályázatokról a következő tájékoztatást adom:**

#### 1. 2023. évi sport pályázati felhívások

A 44/2023.(III.29.) sz. Kt. határozata alapján kerültek kihirdetésre a pályázati felhívások.

A 2023. évi költségvetésben az Önkormányzat 15 millió Ft összeget irányzott elő sporttámogatásra.

A 21 db benyújtott pályázat keretében igényelt támogatás 29 134 403 Ft.

A 100/2023. (V.31.) sz. Kt. határozat alapján 15 millió Ft összegű sporttámogatásra jöttek létre sporttámogatási szerződések, melyek felhasználásának határideje 2023.12.31.

#### 2. 2024. évi BURSA Hungarica pályázati felhívás

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő idén is meghirdette a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatot, melyhez az Önkormányzat is csatlakozik. A csatlakozási nyilatkozat feltöltési határideje szeptember 29., a pályázatokat október 3-án kerülnek kiírásra és november 3-ig fogadjuk és december 5-ig bíráljuk el őket. A rendelkezésre álló forrás és a szociális bírálati szempontok a szeptember 27-ei képviselő-testületi ülésen kerülnek megvitatásra.

#### 3. Cserkészház támogatás

A VIDRA SE számára, a Cserkészház felújítására megítélt 25 000 000 Ft támogatás elszámolása kapcsán Kedvezményezett 2023 júliusában kérelemmel fordult Önkormányzat, mint Támogató felé. A kérelemben előterjesztette, hogy a támogatási szerződésben meghatározott eredeti elszámolás határidőt kérvényezi 2023.július 30-ról 2023.szeptember 15-re módosítani. A kérelem jóváhagyásban részesült azzal a kitételrel, hogy a támogatási cél megvalósításának időszaka változatlanul 2020.01.01-2023.06.30.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

### **Határozati javaslat**

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban levő pályázati projektekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Budakalász, 2023. 09. 20.

**dr. Göbl Richárd**  
polgármester