

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Szerződés sorszáma: 548 / 2020

amely létrejött egyrészről

Budakalász Város Önkormányzata

Cím: **2011 Budakalász, Petőfi tér 1.**
Adószám: **15730961-2-13**
Bankszámlaszám: **12001008-00173183-00100006**
Képviselője: **dr. Göbl Richárd polgármester**
mint megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről

Derby 2000 Kft.

Cím: **2011 Budakalász, Holló utca 43.**
Adószám: **11998910-2-13**
Cégjegyzék sz.: **13-09-084710**
Bankszámlaszám: **11742087-20066992**
Képviselője: **Izsiپی István ügyvezető**
mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -,

együttesen Felek - a továbbiakban együttesen: Felek -,
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Jelen **szerződésmódosítás** Felek között **Budakalász, Taván terület I. ütemű zárt szennyvíz elvezető hálózatának megépítése** tárgyában, a 2019. november 20-án megkötött szerződés rendelkezései alapján jön létre közös megegyezés alapján és kizárólag a 4472/7/2019 iktatószámú szerződéssel együtt érvényes.

1. Előzmények

- 1.1. A szerződés aláírása után felek megállapodása szerint a munka végzéséhez szükséges dokumentumok átadásáig, a munkaterületet a Vállalkozó visszaadta.
- 1.2. Ezt követően az Megrendelő megkérte a közműszolgáltatóktól a szolgáltatói hozzájárulásaik meghosszabbítását. A DMRV a korábbi nyilatkozatához képest új igényeket támasztott az Sz-1-1-0 vezetékszakas megközelítését és üzemeltetését kiszolgáló út kapcsán.
- 1.3. Az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalások lezárulta után, 2020. március 23-án adta ki a közműnyilatkozatát, mely további részlet-tervek kidolgozását és benyújtását írta elő.
- 1.4. A Megrendelő a tervek benyújtása után, 2020. május 18-án kapta meg a DMRV elfogadó nyilatkozatát, mely szerint a szakfelügyelet megkérését követően a kivitelezés elkezdéséhez hozzájárul.
- 1.5. Tekintettel az eltelt időre, valamint a műszaki tartalom emelkedésére a felek a szerződés módosítását határozták el.
- 1.6. Tekintettel arra, hogy az Sz-1-1-0 vezetékszakas megközelítését és üzemeltetését kiszolgáló út kialakítása nem része a 4472/7/2019 iktatószámú szerződés műszaki

tartamának, azt a Megrendelő külön beruházás keretében valósítja meg, ezért a Vállalkozó teljesítésének feltételeit is pontosítani szükséges.

2. Határidő módosítás

A fentiek értelmében az eredeti szerződés II.1. pontjában foglalt befejezési határidő a következőképpen módosul:

A munka befejezésének időpontja:

A Vállalkozó a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 napon belül a munkaterület ismételen átveszi tekintettel arra, hogy a munka megkezdéséhez szükséges érvényes engedélyek, nyilatkozatok vállalkozó részére valóátadása megtörtént. A kivitelezési határidő a munkaterület átvételét követő 120. nap, de legkésőbb 2020. október 30.

3. A vállalkozói díj módosítása

A szerződés III. 1 pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Felek az I. fejezetben és a mellékletekben megjelölt munkák vállalkozói díját:

Nettó...61.000.000FT.. azaz hatvanegymillióFT +Áfa összegben állapítják meg, a vállalkozói díj növekmény tételes kimutatását a szerződésmódosítás melléklete tartalmazza.

4. A szerződés IV. Pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

Felek a szerződésmódosítás aláírásával lemondanak az esetleges korábbi késedelemből eredő igények egymással szemben történő érvényesítéséről.

5. A VIII. pont az alábbi, 6. ponttal egészül ki:

6. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó az alábbi esetekben is sikeresen teljesít:

- Az Sz-1-1-0 vezetékszakas nyomvonalába eső, az említett vezetékszakaszk megközelítését és karbantartását kiszolgáló 3,5 m szélességű és 40 m hosszúságú út, a Megrendelő külön beruházása keretében az átadás-átvételi eljárásig megépül, így a vezetékszakaszk a teljes hálózattal együtt a DMRV üzemeltetésbe átveszi;

- Az Sz-1-1-0 vezetékszakaszk nyomvonalába eső, az említett vezetékszakaszk megközelítését és karbantartását kiszolgáló út, a Megrendelő külön beruházása keretében nem valósul meg az átadás-átvételi eljárásig. Ekkor a vezetékszakaszk nem kerül rákötésre a törzshálózatra, a rákötés előkészítése és a vezetékek megfelelő, ideiglenes lezárása valósul meg. Ebben az esetben az út megépüléséig az Sz-1-1-0 vezetékszakaszk az Önkormányzat kezelésében marad.

6. A szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Jelen megállapodás öt, betű szerint megegyező eredeti példányban készült.

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budakalász 2020. május .26.



.....

Megbízó

Budakalász Város Önkormányzata
dr. Göbl Richárd polgármester



.....

Megbízott

Izsipi István
ügyvezető

DERBY 2000 KFT
2011 Budakalász, Holló u. 43.
Adószám: 11998910-2-13

Pénzügyi ellenjegyző:.....
Budakalász, 2020. május 26.

