

Tervezési szerződés 1. sz. módosítása

(6/72-3/2024)

amely létrejött egyrészről **Budakalász Város Önkormányzata** (székhely: 2011 Budakalász Petőfi tér 1., adószám: 15730961-2-13, képviseli: dr. Göbl Richárd polgármester) mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az **GrafiTUS Építőipari és Szolgáltató Kft.** (székhely: 2025 Visegrád, Fő utca 76. adószám: 12185812-2-13, cégjegyzékszám 13-09-112002, bankszámlaszám: 11742087-20079138, képviseli: Kenézné Csizmadia Ilona), mint Tervező (a továbbiakban **Tervező**)

együttesen a továbbiakban: **Felek**

között alulírott napon és helyen a jelen tervezési szerződésben írt feltételek szerint.

1. Előzmények

Felek 2024. január 19-én tervezési szerződést kötöttek „**Tervezői feladat ellátása Budakalász, Dolinai utca útpálya felújítás, vízelvezető rendszer és közvilágítás kialakítása.**” tárgyban.

A szerződés 6. pontja alapján az egyesített tervdokumentáció elkészítésének határideje 2024. március 25. napja.

A szerződés 8. pontja alapján a tervezési feladatokért járó tervezési díj összege 4.650.000 Ft. + Áfa.

A szerződés 13. pontja alapján a Megrendelő részéről kijelölt képviselő Molnár Gábor.

2. Módosítás

Felek rögzítik, hogy a Megrendelői véleményezés során felmerült észrevételek terven történő megjelenítése előre nem látott többlet tervezői munkát eredményezett, így szükséges a határidő és a tervezési díj megváltoztatása. A Megrendelő által megnevezett közreműködő személye megváltozott.

Ennek megfelelően

- a szerződés 6. pontja alábbiak szerint módosul:

„6.1. Egyesített tervdokumentáció elkészítésének határideje legkésőbb 2024. május 15. napja, mely határidő magában foglalja a véleményezést mind a Hivatal, mind a Hivatal által koordináltan a lakosság részéről felmerült kérések és észrevételek tekintetében. Engedélyek beszerzésével kapcsolatos határidő: 2024. augusztus 15.”

- a szerződés 8. pontja alábbiak szerint módosul:

„8.1 Tervezőt jelen szerződés 1. pontjában leírt tevékenységek Megrendelői véleményezés során kiegészített bővített tervezési feladatok ellátásáért **nettó 5.115.000 Ft. +ÁFA** azaz mindösszesen **bruttó 6.496.050 Ft.** díj illetik meg.”

- a szerződés 13. pontja alábbiak szerint módosul:

„13.6 A Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat, tervek ismertetését, értelmezését az alábbi képviselőik és elérhetőségek útján kötelesek egymással közölni:

Megrendelő részéről:

Név: Pásztor Sándor
Mobilszám: +36 70 651 7712
e-mail: pasztor.sandor@budakalasz.hu”

Stúdió

3. Záró rendelkezések

Jelen Megbízási szerződés módosítás a Megbízási szerződés egyéb pontjait nem érinti, így azok változatlan tartalommal maradnak hatályban. Jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés három eredeti példányban készült.

Budakalász, 2024. év ...05..... hó 02. napján



Megrendelő
dr. Göbl Richárd
polgármester
Budakalász Város Önkormányzata



Tervező
Kenéz Ilona
GrafiTUS Építőipari és Szolgáltató Kft.

GrafiTUS KFT.
2025 Visszgrád, Fő u. 76.
Adószám: 12185812-2-13
Telefon: 11742037-26079138
E-mail: info@grafitustus.hu

Pénzügyi ellenjegyzés: *Rödel*
Bk, 2024. 04. 24.

Jogi ellenjegyzés:

